

Projecten



Project Zwembad Vriezenveen

De oude Stamper is inmiddels volledig gesloopt. De naastgelegen sporthal is zodanig verbouwd dat deze nu zelfstandig kan functioneren. De projectorganisatie richt zich momenteel op het afronden van de laatste opleverpunten van het zwembad. Deze werkzaamheden worden bewust tijdens de bouwvak uitgevoerd, om overlast voor bezoekers tot een minimum te beperken.

Project herinrichting gemeentehuis

In januari 2025 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing van het gemeentehuis gestart. De feitelijke bouwwerkzaamheden zijn in februari van start gegaan. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Fase 1 is op 30 juni jl. opgeleverd, iets later dan gepland. De vertraging werd veroorzaakt door extra tijd die nodig was voor materiaalinkoop, technische werkvoorbereiding en leveringsproblemen bij de leverancier van de glazen puien. Als gevolg van deze verschuivingen schuift de eindoplevering van het vernieuwde gemeentehuis enkele maanden op. De oplevering staat nu gepland voor de zomer van 2026.

Sportcomplex Het Midden

Het participatietraject met de gebruikers is momenteel in volle gang. Parallel hieraan is een programma van eisen opgesteld, dat als basis dient voor de verdere uitwerking van het project. De aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een Total Engineer (architect) is inmiddels gestart. Op 3 november 2025 (Q4) vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats, waarin de gemeenteraad wordt bijgepraat over de stand van zaken. In het eerste kwartaal van 2026 zal, op een nog nader te bepalen datum, een voorstel ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.